社会資本総合整備計画 事後評価書 令和07年08月29日

1 1 2	5. 具 中 総 口 罡	[伸引四 争伐计叫音							マ和07年00月29日					
計画の行	名称 郡上市におり	ける循環のみちの実現												
計画の類	画の期間 平成31年度 ~ 令和04年度 (4年間) 重点配分対象の該当								対象の該当					
交付対	它付対象 郡上市								·					
計画の目	画の目標 人口減少に伴い、汚水量の減少による施設稼働率の低下や水処理機能の低下を招くことから、汚水処理施設の効率的な整備を進める。													
全体事	業費(百万円)	合計 ( A + B + C + D )	315 A	315 B	0 C	0 D	0 効果促進	事業費の割合 C / ( A + B +	- C + D ) 0 %					
				<u> </u>	 画の成果目標(定量的指標)									
	定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値						
番号								中間目標値	最終目標値					
					平成 3 1 年度	令和3年度末	令和4年度末							
1	汚水処理構想に	基づく農業集落排水等の施設統合実	施率を0%(H31)から100%(R4	) にする。					·					
	汚水処理構想に	基づく農業集落排水等の施設統合実	施率	1	0%	100%								
	統合済み施設数	(箇所) / 統合すべき施設数(箇所	)											

備考等 個別施設計画を含む - 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循環計画を含む - 地域再生計画を含む -

		事業	地域	交付	直接	Τ	T		要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	実施其	期間 (	年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		種別 1	種別2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名							
-						 される効果	1		-	-			<u> </u>			<u> </u>		
		備考																
下水道事業		下水道	一般	郡上市	直接	郡上市	管渠(	改築	農業集落排水等統合	測量・設計、工事	郡上市					315		-
	A07-001						汚水)											
				1				I	1							l l		
											小計					315		
									<u> </u>							<u>l</u>		
1																		
 I											合計					315		
I							-1											
I																		
I						T												
I													1_					
I																		
I			<u> </u>		<u> </u>	T												
ı													1					1
I																		
I					<u> </u>	T												T
I																		
1																		
I			T		Τ	Т	T											T
I																		
I																		
I			<del>                                     </del>		Т	Τ	1		1			Т						
I																		
I																		

1 案件番号: 0000689939

	事後評価
 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
郡上市環境水道部にて評価を実施	令和7年8月
	公表の方法
	郡上市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
	・汚水処理構想に基づく農業集落排水等の施設統合により、汚水処理施設の効率的な整備に寄与した。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
   特記事項(今後の方針等)	
今後も引き続き、計画的な整備を行い	、効率的な汚水処理を目指す。

案件番号: 0000689939

目	目標値の達成状況											
番号	指標(略称)											
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因									
	汚水処理	!構想に基づく農業集落	非水等の施設統合実施率									
1	最 終 目標値	100%	目標達成									
	最 終 実績値	100%										

1