

(別 添)

郡 教 総 第 2 2 6 号

平 成 2 7 年 4 月 1 3 日

文部科学大臣 殿

郡上市長 日置敏明 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	85.7	85.7
中学校	90.6	91.9
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

予定していた高鷲小学校校舎・和良小学校校舎・大和北小学校校舎・大中小学校校舎及び屋体・白鳥小学校校舎・牛道小学校校舎・八幡中学校校舎及び屋体・大和中学校校舎(特別教室棟)の耐震補強を計画どおり実施することができた。また、大和中学校校舎不適格改築についても計画どおり進めることができ、計画期間中において14棟の耐震化をおこなった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

高鷲小学校校舎、和良小学校校舎及び八幡中学校屋体について計画とおりアスベスト除去工事をおこない、また、八幡中学校屋体のガラス飛散防止等非構造部材の耐震化を計画とおこない安全性の確保を図ることができた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大和中学校特別教室棟は施設の老朽化が深刻であったが、耐震化とあわせて大規模改造(老朽、空調)を計画とおりに実施することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

白鳥中学校において屋外教育環境整備のため計画とおりグラウンドの整備を図った。また、八幡中学校において学校屋内運動場照明施設整備のため、グラウンド照明施設の整備を計画とおりに実施することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年3月に郡上市教育委員会教育総務課において、事後評価を実施した。その結果をホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画した事業については、計画とおり実施できた。平成27年度末の市立学校施設の耐震化率100%に向けてさらに耐震化事業を推進していくものとします。(現時点における市立学校施設等の耐震補強及び改築予定棟数は小中学校施設11棟・幼稚園施設1棟)
今後も、特に児童、生徒の安全性確保を最優先し、緊急度を比較検討して施設整備を図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 郡上市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 郡上市
- 3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	岐阜県
市町村名	郡上市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
八幡中学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成25年3月25日				
八幡中学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成25年3月25日				
八幡中学校(Ⅰ期工事)	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	—	○	平成25年3月25日				
八幡中学校(Ⅱ期工事)	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	—	○	平成25年3月25日				
八幡中学校	②	0611	大規模改造(安全)	屋	—	○	平成25年3月25日				
白鳥中学校	④	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成24年11月6日				
八幡中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八幡中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月24日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八幡中学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成26年3月31日				
八幡中学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成26年3月24日				
八幡中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成26年3月24日				
八幡中学校(Ⅰ期工事)	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	—	○	平成26年3月20日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八幡中学校(Ⅱ期工事)	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	—	○	平成26年5月30日				
大和中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年6月25日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成26年3月31日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成26年6月25日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月10日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月10日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大和中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年3月10日				
高鷲小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月12日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高鷲小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年12月12日				
和良小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月23日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
和良小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成27年3月23日				
大和北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月17日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大中小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月17日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大中小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年11月17日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
白鳥小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月14日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
牛道小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月18日		追加	平成25年4月23日	平成25年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。