

(様式1)

郡教総第93号

令和6年7月18日

文部科学大臣 殿

郡上市長 山川 弘保

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
郡上市立大和小学校施設整備計画
2. 計画期間  
令和5年度（1年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年4月

#### (2) 評価の方法

郡上市教育委員会内において、事後評価を行い、市ホームページに公表する。  
また、事業内容について、市の広報誌において、公表する。

### 4. 総合的な所見

計画どおり実施することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

郡上市大和町内にある、大和西小学校、大和南小学校、大和北小学校、大和第一北小学校の4校を統合。それに合わせて、統合先である、大和北小学校校舎、屋内運動場を整備し、令和6年4月に開校することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業区分 | 整備方針   |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br><br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりわし時期を明記) |
|--------|-----|------|--------|----------|----------|------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
|        |     |      | 事業単位   | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                    |                                 |
| 大和小学校  | (4) | 08   | 統合(改修) | 校        | R        | R5.5～R6.2        | 2024/2/16   |                                    |                                 |