

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	市道木尾本線改良第5期工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		郡上市		
交付金事業実施場所	郡上市美並町上田地内			
交付金事業の概要	上田地区の市道木尾本線は、通行車両の大型化及び経年劣化により轍掘れ・クラックが多く発生しています。地域住民の通行車両の安全を確保する為、舗装工事を実施します。 舗装工L=47m A=280㎡ W=4.0m~8.4m 排水構造物工L=39m			
総事業費	4,607,280円	交付金充当額	4,400,000円	
		うち文部科学省分	0円	
		うち経済産業省分	4,400,000円	
交付金事業の成果目標	本年度から市道木尾本線の起点である集落の北側から長良川鉄道沿いに面改修及び側溝改修を開始します。この道路は集落内住民の通勤、通学に利用されてきましたが、通行車両の大型化及び経年劣化により轍掘れ・クラック及び側溝の劣化が多く発生しています。特に雨天時は道路に水たまりができ、歩行者への通行車両からの水跳ねや走行騒音の解消及び雨水の流れをスムーズにすることにより、住民の生活の利便性や安全性の向上を図り、地域の事業への理解を促進します。			
交付金事業の成果指標	当区間は本年度から継続的に改良工事を行っていきます。各年度毎に工事の完了検査を経て供用開始していき、地元集会にて事業のPR等事業実施・完了について報告し、地域住民の意見、要望等を自治会にて取りまとめいただきながら、継続修繕を実施していきます。要望に対する地域住民の満足度80%を目標とします。			
交付金事業の成果及び評価	H29年度工事については、H30.2.28に供用開始し、H29.3の地元集会にて事業完了の報告とともに満足度について意見を伺いましたが、特に意見は無くおおむね満足はしており80%の目標は達成出来ています。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法等	契約の相手方	契約金額
	道路工事	指名競争入札	(有)ピーシー	4,607,280円
	計			4,607,280円
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無	無		交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	該当なし