

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持修繕又は維持運営等措置	市道木尾本線改良第6期工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		郡上市			
交付金事業実施場所		郡上市美並町上田地内			
交付金事業の概要		上田地内の市道木尾本線は、通行車両の大型化及び経年劣化により轍掘れ、クラックが多く発生しています。地域住民の車両通行時の安全を確保するため、舗装工事を実施します。舗装工L=57m A=209㎡ W=3.0m			
交付金事業に関係する主要政策・施策とその目標		<p>郡上市総合計画(平成28年度～平成37年度)</p> <p>目標2:美しい水と緑を守り、暮らしの基盤が整う共生のまち</p> <p>方針4:効果的な整備と適切な維持管理により社会基盤の充実を図る</p> <p>施策1:道路ネットワーク整備</p> <p>・市道をはじめとした身近な生活道路は、市民の日常生活を支える重要な道路であることから、長寿命化を見据えながら改良整備に努める。</p> <p>【目標】快適に使用できる道路に対する住民満足度</p> <p>現状 70.0%(平成29年度)</p> <p>中間目標75.5%(平成32年度)</p> <p>最終目標80.0%(平成36年度)</p>			
事業開始年度		平成29年度	事業終了(予定)年度	平成36年度	
事業期間の設定理由		対象路線の事業が完了するまで(完成までに8年間を要するため)			
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 平成32年度
	住民満足度75.5%	住民満足度(該当住民にアンケートを取り、「満足している」と答えた住民の割合)	成果実績	%	
			目標値	%	75.5
			達成度	%	0.0
	評価年度の設定理由				
	対象路線の事業が完了する年度のため				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
<p>本交付金の活用により、30年度は延長57mの舗装修繕工事を実施した。(舗装予定の全体延長:433m)工事を実施した区間においては轍掘れ等が解消され、車両走行時の安全が図られた。</p> <p>29年度より実施している対象路線の進捗率は30年度時点で24%である。地域住民の利便性・安全性の向上の為、継続して事業を実施し、36年度までに進捗率100%を目指す。</p>					
評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	28年度	29年度	30年度
	【最終目標】進捗率100% 舗装補修済み延長/舗装補修全体延長×100 H30年度現在の進捗率:24%	活動実績	m	172.8	47	57
活動見込		m	172.8	47	57	
達成度		%	100.0	100.0	100.0	
交付金事業の総事業費等	28年度	29年度	30年度	備考		
総事業費	4,991,760	4,607,280	4,743,360	14,342,400		
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路工事		指名競争入札		(有)ピーシー		4,743,360
交付金事業の担当課室		美並振興事務所 振興課				
交付金事業の評価課室		美並振興事務所 振興課				