

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年12月17日

計画の名称	歴まち重点区域「城下町郡上八幡地区」における街なみ環境整備計画															
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	郡上市															
計画の目標	郡上八幡ならではの「本物」の歴史・文化を維持継承し、その魅力が人を惹きつける賑わいのあるまちづくり ・郡上八幡を特徴付ける歴史的町並み景観を保存・再生し、交流促進による地域活性化を図るとともに、住民が誇りと愛着を持って暮らせる住環境を整える。 ・郡上八幡ならではの歴史的な水利用資源や伝統工芸等の歴史文化を継承・発展を図り、集客と生活の拠点となる魅力あるまちの実現を目指す。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		228	A	228	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1	-	R5
1	・歴史的風致形成建造物の指定に伴い修理・修景を行い、町並みの美しさに関する景観形成を目指す。 歴史的風致形成建造物の修理・修景に伴う指定件数 新規指定件数	0件	件	10件
2	・歴史的風致形成建造物の指定に伴い修理・修景を行い、町並みの美しさに関する景観形成を目指す。 歴史的風致形成建造物の修理・修景に係る公開件数 新規公開件数	0件	件	3件
3	・城下町郡上八幡市街地における観光客の入込み客数の向上を図る。 郡上八幡市街地の観光入込み客数 観光動態調査（八幡城・旧庁舎記念館・博覧館・慈恩寺）による年間入込み客数	346117人	人	363423人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	郡上市	直接	郡上市	-	-	街なみ環境整備事業（城下町郡上八幡地区）	街なみ環境整備事業（面積：105ha）歴史的風致形成建造物整備、案内看板整備、道路美装化、地区施設（小公園・緑地）	郡上市						225	2.32	-
	A16-002	住宅	一般	郡上市	間接	郡上市	-	-	街なみ整備助成事業（城下町郡上八幡地区）	街なみ整備助成事業（面積：105ha）修景施設整備	郡上市						3	2.32	-
											小計						228		
												合計						228	

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課にて評価を実施した。	令和7年
	公表の方法
	郡上市ホームページにて公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	郡上八幡市街地内の観光地への動線を美装化し、歴史的なまちなみと調和の取れた景観を整備したことにより、観光客の満足度向上に寄与した。新型コロナウイルスの影響により目標は達成できなかったが、観光客数は年々回復してきている。一部施設では新型コロナウイルス流行前の観光客数を上回っている施設もあったため、一定の成果が見られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	歴史的風致形成建造物の修理修景補助事業の代わりに修景施設整備事業を利用して郡上八幡市街地まちなみづくり町民協定による景観形成補助金制度を令和5年度より開始した。合計9件の建物に対して助成を行い、歴史的なまちなみの維持に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
1期計画の結果をもとに定量的指標の定義を見直し、令和7年度より街なみ環境整備計画の2期を開始した。引き続き町並み景観の保存・再生に努め、地域活性化を図るとともに、魅力あるまちの実現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	歴史的風致形成建造物の修理・修景に伴う指定件数 新規指定件数		
	最 終 目標値	10件	歴史的風致形成建造物の指定の要件が厳しく民間の建物の指定が進まなかったため。
	最 終 実績値	1件	
2	歴史的風致形成建造物の修理・修景に係る公開件数 新規公開件数		
	最 終 目標値	3件	歴史的風致形成建造物の指定の要件が厳しく民間の建物の指定が進まなかったため。
	最 終 実績値	1件	
3	郡上八幡市街地の観光入込み客数 観光動態調査（八幡城・旧庁舎記念館・博覧館・慈恩寺）による年間入込み客数		
	最 終 目標値	363423人	新型コロナウイルスの影響で観光客数が大きく減少した。
	最 終 実績値	298597人	