

地域再生計画（道整備交付金）中間評価調書

都道府県名	岐阜県	事業実施主体	郡上市	地域再生計画名	人と自然が調和したふるさとまちづくり
計画期間	平成27年度～平成31年度	評価責任者	郡上市地方創生推進会議		

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績	基準年度				
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	観光入込数の増加	614万人	H25	650万人	H29	568万人	680万人	H31	△	計画時の目標は「道の駅 白鳥」の建設工事の影響や、夏のお盆期間中の天候不良に伴い8月に1.5%減、秋の行楽シーズンの休日に天候不良が重なり10月～11月に2%減の影響のため達成出来ていない。観光入込数は、天候、時代、流行等の様々要因に左右されるが目標達成に努力したい。
	指標 2	農産販売額の増加	31億円	H25	32.5億円	H29	46.1億円	34億円	H31	○	効率的な事業実施により最終目標を達成した。
	指標 3	年間搬出間伐面積の増加	594ha	H25	710ha	H29	842ha	795ha	H31	○	事業効果により間伐の実施面積が大幅に増加した。
	指標4-1	林道橋梁点検の実施率の増加	7.0%	H25	87.0%	H29	100.0%	100.0%	H31	○	効率的な事業実施により最終目標を達成した。
	指標4-2	林道トンネル点検の実施率の増加	0%	H25	100.0%	H29	100.0%	100.0%	H31	○	効率的な事業実施により最終目標を達成した。
	②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1									
	指標 2										
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価					
			計画	中間年度（H29）	最終実績見込み						
特別措置を適用して行う事業	市町村道事（整備延長）		3.55km	1.72km	3.55km	徳永線312m、橋本赤瀬線328m等計画的に整備されている。今後も引き続き事業促進に努めたい。					
	県営広域営農団地農道整備事業「郡上南部地区」		2.1km	1.02km	2.1km	計画的に整備が進んでいる。今後も引き続き事業促進に努めたい。					
	公共林道事業（整備延長）		24.43km	6.2km	24.43km	鎌辺～明山617m、八幡～高山線28m等計画的に整備されてる。今後も引き続き事業促進に努めたい。					
その他の事業	森林整備事業		間伐等の森林整備事業の実施			災害に強い森林づくりを推進するため、間伐等の森林整備事業を実施している。今後も引き続き実施していきたい。					
	林道及び作業道等の路網整備		路網整備の実施			間伐等の森林整備を効率的、効果的に実施するために路網の整備を実施している。今後も引き続き実施していきたい。					
	社会資本整備総合交付金事業		舗装修繕等の実施			重要な路線の舗装修繕が着実に実施され道路交通の安全につながっている。今後とも引き続き事業推進したい。					
計画外で独自に実施した事業											
④評価方法	郡上市地方創生推進会議において、地域再生計画の内容について説明等を行い、委員の意見を伺った。										
⑤中間評価の公表方法	郡上市ホームページにて公表										
⑥計画全体の総合評価	観光入込数の増加目標は達成出来ていない。これらの指標は、天候や時代に大きく左右されるものであるが、引き続き目標達成に向けて取り組みたい。一方で、行政が主体となって進める間伐面積の増加、橋梁やトンネル点検の実施は、計画的に事業を推進し目標を達成できたと言える。										
⑦今後の方針等	観光入込数の増加については、中間目標指数に対し87%と、計画当初の92%と減少しているが、「観光立市郡上」を政策の旗印に掲げて多彩な取り組みを始めており、引き続き目標他姓に努めたい。										